

## 关于国家重点生态功能区景洪市南昆河流域 农村生活污水治理工程合同签订 延期的情况说明

州公共资源交易中心：

根据《中华人民共和国招标投标法》及项目实施要求，现将国家重点生态功能区景洪市南昆河流域农村生活污水治理工程（以下简称“项目”）合同签订延期情况说明如下：

### 一、基本情况

本项目于 2025 年 4 月 17 日完成招标程序并发布中标结果公示，向中标单位发出中标通知书。根据《招标投标法》第四十六条规定，招标人与中标人应于中标通知书发出之日起 30 日内（即 2025 年 5 月 17 日前）签订书面合同。

### 二、未能按期签订合同的原因

（一）法定节假日及非工作日影响。2025 年 4 月 17 日（中标通知书发出日）至 5 月 17 日（合同签订截止日）期间，叠加节假日及非工作日影响，导致实际有效工作时间不足 14 个实际工作日（扣除周末）。

（二）合同条款磋商。因本项目涉及生态功能区敏感区域治理、工期短、隐蔽工程多且项目区涉及 63 个自然村，技术及管理要求较高，双方需就合同条款中关于工程质量标准、履约担保、验收程序等内容进行多轮细致磋商，以确保项目合规性和可操作性。

（三）内部审批程序。根据双方合同签订程序要求，需提交法务审核、局党组会审议通过等程序方可签署，流程耗时超出预期，导致双方进度未能完全同步。

### **三、当前进展及后续安排**

（一）当前进展。合同文本已基本达成一致，待提交双方法务审核后提交党组会审议；中标单位已确认配合加快签订流程。

（二）后续计划。拟于 2025 年 5 月 31 日前召开党组会审议合同内容，审议通过后立即完成合同签署，并于 1 个工作日内报送西双版纳傣族自治州公共资源交易中心备案。

### **四、风险控制措施**

为确保项目合法合规推进，我局已采取以下措施：

（一）向中标单位发送书面函件，明确延期事由及双方责任豁免；

（二）督促中标单位提前开展人员、设备等前期准备工作，确保合同签订后立即进场实施；

（三）加强向主管部门汇报，动态跟踪项目进度。

### **五、备案申请**

鉴于上述客观原因，现根据《招标投标法实施条例》第五十七条关于“因不可抗力或其他非因招标人、中标人原因导致合同

签订延期”的相关规定，申请对合同签订延期事项予以备案，并承诺在 2025 年 5 月 31 日前完成合同签订工作。

西双版纳州生态环境局景洪分局

2025 年 5 月 16 日